

Sprawozdanie z wykonania budżetu dot. realizacji wydatków na podstawie art.269 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych

1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 dokonane w trakcie roku budżetowego

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region częstochowski – Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informatycznego w regionie – Planowane wydatki ze środków budżetu gminy w wysokości 66.667,- zł. plan w roku 2011 i bez wykonania . Otrzymało pismo od Prezydenta miasta Częstochowy o dokonanie zmiany w planach na rok 2012, ponieważ nie będzie ono realizowane w roku 2011. Jest to wspólny program z innymi gminami ze środków Europejskich.
- Wymiana kotłów wodnych o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w gminie Rędziny – ograniczenie strat ciepła na przesyłach oraz zmniejszenie emisji do atmosfery SO₂ – łączne nakłady planowane na początku roku 2011 na rok 2011 i rok 2012-1.251.953,00zł. Po zmianach łączne nakłady wynoszą na 31.12.2011 r 3.316.891,00zł. –Wszystkie środki to wkład własny. Plan na rok 2011 560.000,00zł. , zmieniono plan do kwoty 316.891,00zł. a wykonanie w roku 2011 wyniosło 198.821,40 zł. co stanowi 62,74% wykonania roku 2011.
Kontynuacja w/w inwestycji jest planowana w roku 2012 . W roku 2011 złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
- Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rędziny – Ochrona Środowiska i Wód Podziemnych – Plan w budżecie gminy na rok 2011 wynosił 3.000.000,00zł. i został zmieniony do kwoty 3.100.000,00zł. wykonanie realizacji inwestycji ogółem wyniosło 2.573.273,18zł. w tym:
 - wykonanie w 100% -2.448.305,18zł.(zakończenie inwestycji budowy kanalizacji i budowa oczyszczalni)
 - wykonanie w 96,12% -124.968,00zł (wydatki poniesione na realizację nowego etapu inwestycji planowanego na rok 2011 i lata następne)Wydatki poniesione na realizację zakończonej inwestycji pokryto ze środków własnych gminy. Gmina zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim ma otrzymać częściowy zwrot środków po sprawdzeniu złożonego wniosku o płatność i kontroli w terenie przez Urząd Marszałkowski.
Kontynuacja nowego etapu budowy kanalizacji - Łączne nakłady –4.630.000,00zł. w tym: w kwocie 130.000,-zł. na rok 2011 i 4.500.000,00zł. na lata następne.
Inwestycja - Kontynuacja nowego etapu budowy kanalizacji nie była planowana w WPF na początku roku, zaplanowano ją w trakcie roku budżetowego .
- Realizacja Programu Unijnego E-Powiat. Plan na początku roku wynosił 41.602,00zł. wkład własny , oraz wprowadzony plan dotacji ze środków Unijnych –189.305,82 zł. a wykonanie ogółem na to zadanie wyniosło 213.939,52zł.
Program został zrealizowany w 100% .

- Realizacja programu Unijnego „Zajęcia dodatkowe szansą na lepszy rozwój”
Plan wprowadzono w wysokości 155,059,00 zł., po zwiększeniu 207.319,00zł.
Wykonanie wynosiło 129.787,64 zł. w tym: pokryte ze środków unijnych 77.529,50 zł.
a pozostała kwota 52.258,14zł. to wkład własny . Program zrealizowano w 83,7%.
Pozostała realizacja w/w programu jest planowana w roku 2012.
- Realizacja Programu Unijnego „Kapitał Ludzki” Plan na 31.12.2011 wynosił
179.797,00zł. w tym : wkład własny 16.521,44zł. środki unijne – 163.275,56zł.
Wykonanie programu jest zrealizowane i ogółem wynosi 166.155,01zł. tj.100%.
- Projekt „Szlak Reszków – Muzyka i Konie, budowa odcinków ścieżek rowerowych
w gminach” Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu
Północnego Plan na początku roku wynosił 604.521,00zł., po zmianach
397.274,23zł. a wykonanie wyniosło tyle samo 397.274,23 zł. Zadanie zakończone
i w 100% wykonane.

Wójt
mg: inż. Waldemar Chmielarz