

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Telefon/faks

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

LP.	Zakres rzeczowy	Jedn.	Ilość	Wartość brutto
A	KOTŁOWNIA			
1.	Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowni wraz z robotami budowlanymi i instalacyjnymi, rozbiórkowymi i rozruchem technologicznym – OSP RUDNIKI	kpl	1	
2	Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowni wraz z robotami budowlanymi i instalacyjnymi, rozbiórkowymi i rozruchem technologicznym – OSP KOŚCIELEC	kpl	1	
B	INSTALACJA C.O.			
1.	Zakup i montaż grzejników - OSP RUDNIKI	szt.	20	
2.	Zakup i montaż zaworów termostatycznych - OSP RUDNIKI	szt.	20	
3.	Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji c.o., roboty budowlane, instalacyjne i demontażowe - OSP RUDNIKI	kpl	1	
4.	Zakup i montaż grzejników - OSP KOŚCIELEC	Szt.	30	
5.	Zakup i montaż zaworów termostatycznych - OSP KOŚCIELEC	szt.	30	
6.	Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji c.o., roboty budowlane, instalacyjne i demontażowe - OSP KOŚCIELEC	kpl	1	
C.	WENTYLACJA MECHANICZNA			
1.	Zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji wentylacji mechanicznej wraz z robotami budowlanymi, instalacyjnymi, demontażowymi - OSP RUDNIKI	kpl	1	
2.	Zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji wentylacji mechanicznej wraz z robotami budowlanymi, instalacyjnymi, demontażowymi - OSP KOŚCIELEC	kpl	1	
D.	DOCIEPLENIE			
1.	Docieplenie ścian – materiał styropian grub.14 cm zakup i montaż – OSP RUDNIKI	m2	511	
2.	Docieplenie ścian – materiał styropian grub.14 cm zakup i montaż – OSP KOŚCIELEC	m2	587,82	
3.	Docieplenie ścian – materiał styropian grub.9 cm zakup i montaż – OSP KOŚCIELEC	m2	59,72	
4.	Docieplenie ścian – materiał styropian grub.12 cm zakup i montaż – OSP KOŚCIELEC	m2	18,18	
5.	Docieplenie stropu metoda wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grub.16cm – OSP RUDNIKI	m2	153,27	
6.	Docieplenie stropu bez warstwy wyrównującej –materiał płyty z wełny mineralnej grub. 16cm – zakup i montaż - OSP RUDNIKI	m2	83,3	
7.	Docieplenie stropu bez warstwy wyrównującej –materiał płyty z wełny mineralnej grub. 16cm – zakup i montaż - OSP KOŚCIELEC	m2	340	
8.	Docieplenie ścian zewn. cokołu – materiał styropian 7cm – zakup i montaż - OSP RUDNIKI	m2	31,22	
9.	Wymiana stolarki okiennej na PCV - OSP RUDNIKI	m2	0,96	
10.	wymiana stolarki okiennej na PCV - OSP KOŚCIELEC	m2	15,26	
E.	INNE			
1.	Przebudowa układu c.w.u.-pojemnościowy podgrzewacz przepływowy 200l zasilany z kotłowni gazowej – OSP RUDNIKI	kpl	1	
2.	Przebudowa układu c.w.u.-pojemnościowy podgrzewacz przepływowy 200l zasilany z kotłowni gazowej – OSP KOŚCIELEC	kpl	1	
F.	ROBOTY DODATKOWE	kpl	1	
	RAZEM:			

.....
(miejscowość i data).....
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

