

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont boiska Marianka Rędzińska</b>					
1	kalk. własna	Demontaż ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej z drutu ocynk wys.150cm dług. 20mb 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	kalk. własna	Przedłużenie słupków ogrodzeniowych z rur fi 80mm o wys. 250cm 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	kalk. własna	Przedłużenie słupków ogrodzeniowych z ru fi 50mm o wys. 150 cm Spawanie do słupków na wys.4m profila zimnogiętego 40x20mm 28	szt. szt.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
4	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków ogrodzeniowych 210	m m	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
5	kalk. własna	Montaż kompletny siatki ogrodzeniowej powlekanej o oczkach 45x45mm wys.4,00 m dług.20mb wraz z napinaczami (co 50cm), drutem napinającym fi3,5mm , drutem wiązałkowym 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	kalk. własna	Montaż kompletny siatki ogrodzeniowej powlekanej (oczka 45x45mm) wys. 150cm wraz z napinaczami (co 50cm), drutem napinającym fi3,5mm , drutem wiązałkowym- przedłużenie siatki istniejącej 50	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
7	KNR 2-23 0209-03 analogia	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem- z uprzednim bronowaniem ziemi 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
8	kalk. własna	Dostawa i montaż furtki stalowej o wym. 100x200cm - słupki z profili zimnogiętych 80x80mm; - furtka z profili j.w. 60x40mm; - zamek, wkładka; - miniowanie , malowanie dwukrotne 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	kalk. własna	Demontaż bramek stalowych 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	kalk. własna	Dostawa i montaż bramek stalowych(cynkowanych, malowanych) o wym. 300 x 200 cm do p. ręcznej (boisko trawiaste)- betonowanych do podłoża wraz z siatkami 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	kalk. własna	Dostawa i montaż osprzętu do piłki siatkowej - słupki aluminiowe + osłony+ siatka z antenką + tuleje + zaślepki. Tuleje betonowane do podłoża 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	analiza indywidualna	Dostawa piłek do gry: - p. nożna - 3 szt.; - p. siatkowa - 3 szt. 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>